

Stavební a montážní deník

samopropisovací

20 číslovaných listů

mSk



Firma:

Stavební a montážní deník

Stavby: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE HABROVANY "

POKYNY PRO VEDENÍ STAVEBNÍHO A MONTÁŽNÍHO DENÍKU

Stavební (montážní) deník vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště. (Dále jen „deník“).

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

Do deníku se zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti

- údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě
- převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
- jakost a únosnost základové půdy, výskyt spodní vody, její agresivnost apod.
- vady, nedostatky a opožděné předání projektové dokumentace a jiných podkladů nezbytných k provedení díla
- připomínky k projektem (smlouvou) stanoveným druhům prací a způsobům jejich provedení, ke kvalitě dodávaných materiálů a výrobků, popř. ke kvalitě prací ostatních zhotovitelů a poddodavatelů
- sjednané změny předmětu díla a případné další smluvní důsledky přijatých změn
- skryté překážky týkající se staveniště nebo stavebního objektu, které znemožňují řádné provedení díla
- údaje o výzvě k prověrce prací, které budou zakryty, nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými a výsledky проверки po jejím ukončení
- opožděné dodávky hmot a výrobků a další skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smlouvy o dílo
- požadavky objednatele, zvláště pokud jde o odstranění vad a lhůty ve kterých mají být odstraněny
- sjednané práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla
- závažné události způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při pracích
- připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklízení staveniště

Objednavatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku se skončí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

Denní záznamy se píší na pevný list a průpisem na dva oddělitelné listy. Oddělitelné listy jsou očíslovány shodně s listy pevnými.

V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvy, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí (vedoucí montáže), popřípadě jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy mohou dále provádět stavební dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, další příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněním zástupci objednatele, zhotovitelů a financující banky.

Jestliže stavbyvedoucí (vedoucí montáže) nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Je-li na stavbě stálý stavební dozor objednatele, je stavbyvedoucí (vedoucí montáže) povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže stavební dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže na stavbě je jen občasný stavební dozor objednatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou za týden zaslat objednateli doporučeně průpis záznamů v deníku. Nesouhlasí-li

objednavatel s obsahem záznamu, je povinen zaslat svoje námítky doporučeně zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Na rozsáhlých stavbách nebo zvláště složitých stavbách mohou být vedeny samostatné deníky pro jednotlivé objekty nebo pro ty části stavby, na jejichž samostatném odevzdání se objednavatel se zhotovitelem ve smlouvě dohodli. V takovém případě vede zhotovitel pro celý rozsah stavebního díla přehled všech deníků.

U technicky jednoduchých staveb a prací menšího rozsahu se strany mohou dohodnout na zjednodušeném vedení stavebního deníku tak, že denní záznamy mohou být nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní.

Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku lze též měnit nebo doplňovat smlouvu o dílo, pokud zápis je jako změna smlouvy o dílo označen a tento postup smlouva o dílo nevylučuje.

Objednavatel-stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.

Základní list – adresář

pro objekt (označený podle investičního plánu)

kraj

ÚSTECKÝ

úsek

VEREJNÉ OPVĚTLENÍ

obec

HABROVANY

místo

HABROVANY

Zúčastněné strany:

Jména, adresy, telefony odpovědných zástupců:

Objednatel

OBEC HABROVANY

Stavebník (investor)

LAMBERGA p.t.o.

Technický (stavební) dozor investora

Stálý

Občasný

Generální dodavatel

FIED p.t.o.

Dodavatel stavební části

Dodavatel technologické části

Poddodavatelé

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

JAM

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Změny a doplňky

Denní záznamy stavby:

List č.

425141

Datum:

PŘEVZATÍ STAVBY

26.3.2026

ÚČAST:

SEZNÁMENÍ S UMÍSTĚNÍM ÚKOPŮ A LAMP.

F. [REDACTED] MÁ POUKLAPNÉ STANOVISKA NA
VSTUPY NA POZEMKY A STANOVISKO OŘEZNÍHO
OD OŘEZNÍHO ÚRADU.

Seznámení s rozvodem podzemního rozvodu pitné vody a kanalizace.

01.04.2026

Diagnostika

Haratijní spojení

VYTČENÍ SÍTI F. CRTIN OD č.p. 20 PO č.p. 45
P. BARTOŠ, VYHOTOVEN ZÁPIS O VYTČENÍ SÍTI

13.4.2026

VYTČENÍ SÍTI FIRMY ČEZ DISTRIBUCE OD č.p. 20 PO č.p. 45.
P. [REDACTED] - MONTÁŽ, VYHOTOVEN ZÁPIS O VYTČENÍ SÍTI

Převoz materiálu ze sídla na stavbu

Začátek výkopových prací: VÝKOP PRO POKLÁDKU KABELU
V OCHRANNÉ TRUBCE; ZÁSYT PÍSKEM; POKLÁDKA ZEMNĚNÍ A
OCHRANNÉ FOLIE; ZÁSYT VÝKOPU; HLITNĚNÍ, ZABETÓNOVÁNÍ, SÍŤOPR.
POUŽDER SLOUPŮ B19; B20 A B21. NÁPAJEK DO RD

14.4.2026

08.14.2026

9°C

PŘÍTOMNÍ:

ZA DODAVATELE:

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:


Mikulášovická 448, Velký Šenov

IČ: 28718373, DIČ: CZ28718372

ZA ZADAVATELE:

PORADČINŠKÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE; POKLÁDKA TRUBKY S KABELY;
ZAPÍSKOVÁNÍ; POKLÁDKA ZEMNÍH A OCHRANNÉ FOLIE; ZÁST
VÝKOP; HUTNÍ. ZABĚTONOVÁNÍ STOŽAR. POH ZDĚR SLoupu
B 17 A B 18.

15.4.2026
OBLAČNO
10°C

PRÍTOMNÍ: 

ZA DODAVATELE:

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 448, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

ZA ZADAVATELE:

PORADČINŠKÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE; POKLÁDKA, OCHRANNÉ TRUBKY;
PROSTŘEDNÍ KABELY; ZAPÍSKOVÁNÍ VÝKOP; POKLÁDKA UZEMNĚNÍ
A OCHRANNÉ FOLIE; ZÁST VÝKOP. ZABĚTONOVÁNÍ STOŽAR. POH ZDĚR
SLoupu E. B16; PROTAŽENÍ DO ŽVO.

16.4.2026
OBLAČNO
10°C

PRÍTOMNÍ: 

ZA ZHOTOVITELE:

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 448, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

ZA ZADAVATELE:

PORADČINŠKÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE Z BODU E. B16 PRŮ RADČINŠKÝ
POTOK V KOVOVÉ OCHRANNÉ TRUBCE LE SLoupu E. B12. POKLÁDKA
OCHRANNÉ TRUBKY KOROFLUX 110; PROTAŽENÍ KABELY; ZAPÍSKOVÁNÍ;
POKLÁDKA ^{+FOLIE} UZEMNĚNÍ; ZÁST VÝKOP.

17.4.2026
SLUNEČNO
14°C

PRÍTOMNÍ: 

ZA ZHOTOVITELE:

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 448, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

ZA ZADAVATELE:

Denní záznamy stavby:

List č.

425143

Datum:


PŘEKOP SILNICE OD SLOUPU č. B 12 k B.13; POKLÁDKA
OCHRANNÉ TRUBKY S KABELEM; ZATISKOVÁNÍ; POLOŽENÍ A ZEMNĚNÍ
A FÓLIE; ZÁSTUP VÝKOPU A HUTNĚNÍ.

20.4.2026


DEŠT

9°C

PŘÍTOMNÍ:



ZA ZHOTOVITELE:





ZA ZADAVATELE:

FSEJ s.r.o.
Vilemov 305, 407 80
provozovna:
ševcovická 446, Velký Šenov
8372, DIČ: CZ28718372

SEŠKŮ ZKA, SE STAROSTOU OBCE
PROJEDNÁNÍ SE STAROSTOU OBCE NESTOBY S PROJEKTOVOU
DOKUMENTACÍ. JADNA SE O VÍCE PRÁCE, KTERÉ NEBYLY
ZAHRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. JADNA SE O
ASTALOTÉ POVRCHY A JEJICH FŘEZOVÁNÍ. A BOURÁNÍ
FIRMA SAKI PROVAŘÍ JIČ. VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘEDLOŽÍ
CENOVÝ NÁVRH O NAVÝŠENÍ DO PŘÍŠTÍHO KONTROLNÍHO
DNĚ.

20.4.2026

PŘÍTOMNÍ:



FSEJ s.r.o.
Vilemov 305, 407 80
provozovna:
ševcovická 446, Velký Šenov
8372, DIČ: CZ28718372

POURÁČENÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE MEZI BODY č. B 13; B 14 A,
B 15, POKLÁDKA OCHRANNÉ TRUBKY S KABELEM; ZATISKOVÁNÍ;
POLOŽENÍ A ZEMNĚNÍ A FÓLIE; ZÁSTUP VÝKOPU A HUTNĚNÍ.

21.4.2026

OBLAČNO

12°C

PŘÍTOMNÍ:



ZA ZHOTOVITELE:



FSEJ s.r.o.
Vilemov 305, 407 80
provozovna:
ševcovická 446, Velký Šenov
8372, DIČ: CZ28718372

ZA ZADAVATELE:

Denní záznamy stavby:

List č.

425144

Datum:

VÝKOPOVÉ PRÁCE OD BODU č. 9 K B 10 A B M;
POKLÁDKA OCHRANNÉ TRUBKY A KABELU; ZASÍKOVÁNÍ;
POKLÁDKA UZEMNĚNÍ A FÓLIE; ZASÍP VÝKOPU; ODVOZ
HLINY NA DEPO. ZABETONOVÁNÍ SÍŤEŽ. POUZDER.

22.4.2026

Sluněčno

12°C

Přítomni:

ZA ZHOTOVITELE:

ZA ZADAVATELE:

FSEJ s.r.o.

IČM 305, 407 80

provozovna:

ovická 446, Velký Šenov

8372, DIČ: CZ28718372

POKRAČOVÁNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE OD BODU B 9 K BODU B 6;
POKLÁDKA OCHRANNÉ TRUBKY S KABELY; ZASÍP PÍŠKEM;
POKLÁDKA OCHRANNÉ FÓLIE A UZEMNĚNÍ; ZASÍP VÝKOPU;
ODVOZ ZEMINY NA DEPO. ZABETONOVÁNÍ SÍŤEŽ. POUZDER.

23.4.2026

Sluněčno

14°C

Přítomni:

ZA ZHOTOVITELE:

ZA ZADAVATELE:

FSEJ s.r.o.

IČM 305, 407 80

provozovna:

ovická 446, Velký Šenov

8372, DIČ: CZ28718372

POKRAČOVÁNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE MEZI BODY č. 6; ODBOČKA
K BODU B 7 A č. B 8. BODY JSOU PO ODSOUHLAŠENÍ
STAROSTOU POSUNUTY NA VÝŠEJŠÍ MÍSTO KVŮLI OSVĚTLENÍ.
POKLÁDKA OCHRANNÉ TRUBKY S KABELEM; ZASÍP PÍŠKEM;
POLOŽENÍ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ FÓLIE; ZASÍP VÝKOPU.
ZABETONOVÁNÍ SÍŤEŽ PRO VÝCH POUZDER.

24.4.2026

Sluněčno

14°C

Přítomni:

ZA ZHOTOVITELE:

ZA ZADAVATELE:

FSEJ s.r.o.

IČM 305, 407 80

provozovna:

ovická 446, Velký Šenov

8372, DIČ: CZ28718372

FSEJ s.r.o.

IČM 305, 407 80

provozovna:

ovická 446, Velký Šenov

8372, DIČ: CZ28718372

Denní záznamy stavby:

List č.

425145

Datum:

KONTROLA PRŮTLAKŮ NA HLAVNÍ SILNICI A PŘEDDEŽNÍ
POBHAP S UMÍSTĚNÍM.

27.4.2026

JAKNO 15°C

J.D. ZAJISTI MOŽNOST PROVEDENÍ PRŮTLAKŮ

POKRAČUJÍ PRÁCE NA VÝKOPECH, POKLÁDCE KABELŮ
V EHO VEDENÍ, UZEMĚNÍ A OCHRANĚK VEDENÍ
V ULICI MEZI HLAVNÍ SILNICI MEZI BODY B6 A B5

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

28.4.2026

POKRAČUJÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE MEZI BODY B5, A16, A8
A POČATEK K BODU A9. POKLÁDKA OCHRANĚ TRUBKY
S KABELY. ZASYPANO PÍSKEM NÁSLEDNĚ POLOŽENA
OCHRANA FÓLIE A VÝKOP ZASYPAN ZEMINOU. PŘEBYTEK
ODVOZEN NA DEPO. ZABETONOVANÉ STOŽAR. POUZDRA
NA BODECH A16 A A8.

PŘÍTOMNÍ:

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

ZA FSEJ:

29.4.2026

POKRAČUJÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE. VÝKOP K BODU A9 a A19
DOKOPÁN, NÁSLEDNĚ ZAPÍSKOVÁN S OCHRANOU TRUBKOU A
ZEM. PÍSKEM S PROSTRČENÝM KABLEM. POLOŽENA
OCHRANA FÓLIE A NÁSLEDNÝM ZAHRNUTÍM VÝKOPU
PROVEDENY DODATEČNÉ ÚPRAVY TERÉNU V OBLASTI
SILNIC. STOŽAR. POUZDRA NA BODECH ZABETONOVÁNY

PŘÍTOMNÍ:

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

Denní záznamy stavby:

List č.

425146

Datum:

30.4.2026

PŘÍPRAVY A VÝKOPY NA PŘÍTLAKY HLAVNÍ SILNICE
NÁSLEDNÉ VÝKOPY SMĚR MEZI BODY POČÁTKU PŘÍTLAKU JASNO 12°C
A B3. POLOŽENA OCHRANA TRUBKA SKABELEM A
ZEMNÍČÍ PÁSKOU; VÝKOP ZAPÍSKOVÁN; POLOŽENA OCHRANA
FÓLIE A VÝKOP ZASYPÁN. V BODĚ B3 ZABĚTONOVÁNO
STOŽAR. POHLEDY.

PŘÍTOMNÍ:

ZA FSEJ:

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

4.5.2026

POKRAČOVÁNÍ PRÁCE U HLAVNÍ SILNICE SMĚR
OD KRYTOVATKY NA ÚPÍ NAD LABEM;
JPOU DOKONČENY PŘÍTLAKY POD SILNICÍ 2 KS
ZASTUPCE OBCE ZASTÍTLI ULOŽNOU PLOCHU PRO
SKUPY V.O. - HŮZOVY body AG a AZ
KONTROLNÍ DEN PE ZASTUPCI INVEJTORA
JAM

POHLEDY
23°C

KONTROLNÍ DEN - 18.5.2026 -

15.00 hod.

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

5.5.2026

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRAČUJÍ NA HLAVNÍ SILNICI
SMĚR ŘEHLOVICE. DOKONČENY BODY A5 AŽ A3.
A KOLEM BYTOVÝCH JEDNOTEK BODY B3 A B4
KABEL V OCHRANĚ TRUBCE SE ZEMNÍČÍ PÁSKOU
VŠ VÝKOPĚCH ZAPÍSKOVÁN; POLOŽENA OCHRANA
FÓLIE A NÁSLEDNĚ ZASYPÁNO.

JASNO
23°C

PŘÍTOMNÍ:

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRÁČUJÍ; TRASA OD A3-A1
DOKONČENA - ZABETONOVÁNA 3 STOŽÁROVÉ POUZDRY
KABELY, PROTÁŽENY OCHRANOU TRUBKOU, PŘIHOŽENA
ZEMNÍČÍ PÁSKA, ZASYPÁNO PÍSKEM; OCHRANA FÓLIE
A VÝKOP ZAKOPÁN. NÁSLEDNĚ POKRÁČOVÁNÍ
ÚSEKU, K O.Ú. BOD A10 DOKONČEN TĚŽE. POSTUP
STEJNÝ.

6.5.2026

Polojasno
20°C

PŘÍTOMNÍ -

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRÁČUJÍ; TRASA MEZI
BODY A10 A A11 HOTOVA; KABEL PROTÁŽEN
OCHRANOU TRUBKOU, SPLU SE ZEMNÍČÍ PÁSKOU
ZASYPÁNO PÍSKEM A VÝKOP ZASYPÁN S
OCHRANOU FÓLIE. V BODĚ A11 ZABETONOVÁNO
STOŽÁROVÉ POUZDR

25. 2026

DEŠT
14°C

PŘÍTOMNÍ -

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRÁČUJÍ MEZI BODY A11
AŽ A13. KABEL PROTÁŽEN OCHRANOU TRUBKOU
A VE VÝKOPU SPLU SE ZEMNÍČÍ PÁSKOU ZASYPÁN
PÍSKEM, NÁSLEDNĚ POLOŽENA OCHRANA FÓLIE A
ZASYPÁNO ZEMINOU ZABETONOVÁNY 2 STOŽÁROVÉ
POUZDRY

11.5.2026

JASNO
17°C

PŘÍTOMNÍ -

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRACUJÍ; TRASA MEZI BODY A13-A15 VYKOPÁNA, POLOŽEN KABEL V OCHRANĚ TRUBCE SPOLU SE ŽEMNÍCÍ PÁSKOU ZAPÍSKOVÁNO A NATAŽENA OCHRANA FOLIE, NÁSLEDNĚ ZASYPÁNO. K DNEŠNÍMU DNI ZBÝVÁ 9 BODŮ K DOKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ

12.5.2026

POLOJASNO + PŘEHÁNKY

10°C

PŘÍTOMNÍ

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 448, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRACUJÍ; TRASA TÍBZI BODY A15 AŽ A18 SMĚR RADEJČIN. KABEL V OCHRANĚ TRUBCE SPOLU SE ŽEMNÍCÍ PÁSKOU POLOŽEN; ZAPÍSKOVÁN POLOŽENA OCHRANA FOLIE, A ZASYPÁNO ŽEMINOU. ZABETONOVÁNY 3 STOŽÁROVÁ POUZDRA.

13.5.2026

POLOJASNO + PŘEHÁNKY

12°C

PŘÍTOMNÍ

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 448, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRACUJÍ; TRASA A13 A B22 KOLEM O.Ú. KABEL ULOŽEN V OCHRANĚ TRUBCE PŘILOŽENA ŽEMNÍCÍ PÁSKA A ZAPÍSKOVÁNO. NATAŽENA OCHRANA FOLIE A ZSY PÁNO ŽEMINOU

14.5.2026

POLOJASNO

15°C

PŘÍTOMNÍ

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 448, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 448, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

Denní záznamy stavby:

List č.

425149

Datum:

15.5.2026

TRASA MEZI BODY B22 A B23. KABEL ULOŽEN
V OCHRANĚ TRUBCE, POLOŽENO SPOUL SE
ZEMNÍCI PÁSKOU VE VÝKOPU A ZASYPÁNO PÍSKEM.
POUŽITA OCHRANA FOLIE A ZASYPÁNO ZEMINOU

JASNO
15°C

PŘÍTOMNI -

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

18.5.2026

KONTROLNÍ DEN STAVBY.

JASNO 4°C

POKRAČUJÍ PRÁCE NA VÝKOPECH A POŘÍZENÍ
KABELOVÉHO VEDENÍ V OBECEHO ÚRADU.

POKRAČUJÍ PRÁCE NA KRAFTOVÁNÍ PŘÍPOJNÝCH
PRÁCE.

ZAPÍŠKOVATEL PŮB POUŽIL KUPČENÍ KRAFTOVÝCH
PLOCH PŮB A KUPČENÍ POŽADOVANÝCH
PŮB.

TOTO SE BUDE RĚŠIT DODATKEM SMLOUVY.

LIKVIDACE STARÝCH PŮB A PŮB SE PROVEDE
PO DOPROVOZOVÁNÍ NOVÝCH V.O.

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

19.5.2026

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRAČUJÍ; TRASA MEZI BODY
B23 AŽ B25 VÝKOPÁNA; POLOŽEN KABEL V OCHRANĚ
TRUBCE A SPOUL SE ZEMNÍCI PÁSKOU ZAPÍŠKOVÁN.
POLOŽENA OCHRANA FOLIE A VÝKOP ZASYPÁN.
POKRAČUJÍ ASFALTOVACÍ PRÁCE

18°C

JASNO

PŘÍTOMNI -

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 446, Velký Šenov


IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRAČUJÍ. TRASA MEZI BODY B24 A B2 KOŘANA, ASFALTOVÉ PRÁCE TEŽE POKRAČUJÍ. K DNEŠNÍMU DNI POSTAVENO 16 SLOUPŮ; 11 JĚ ZKOMPLETOVANO.

20.5.2026

20°C

JASNO


PŘÍTOMNÍ - 

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 446, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

VÝKOPOVÉ PRÁCE POKRAČUJÍ - TRASA MEZI BODY B24 A B2 VÝKOPÁNA, NATAŽEN KABEL V OCHRANĚ FOLIE, PŘIHOŽENA ZEMNÍCI PÁSKA A ZASYPÁNO PÍSKEM, POLOŽENA OCHRANA FOLIE A VÝKOP ZASYPÁN. ASFALTOVÉ PRÁCE POKRAČUJÍ. POSTAVENO 9 SLOUPŮ.

20°C

JASNO

PŘÍTOMNÍ - 

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 446, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

VÝKOPOVÉ PRÁCE DOKONČENY - POSLEDNÍ TRASA MEZI BODY B2 A B1 KABEL PROTAŽEN OCHRANOU TRUBKOU, SPOLU SĚ ZEMNÍCI PÁSKOU ZAPÍSKOVÁN A POLOŽENA OCHRANA FOLIE, VÝKOP ZASYPÁN ZEMINOU

20°C

JASNO


PŘÍTOMNÍ - 

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 446, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

ZAPOČALI VÝKOPOVÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY. POSTAVENO 8 SLOUPŮ.

20°C

JASNO

PŘÍTOMNÍ - 

FSEJ s.r.o.
Vilémov 305, 407 80
provozovna:
Mikulášovická 446, Velký Šenov
IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

Denní záznamy stavby:

List č.

425151

Datum:

26.5.2026

POKRAČUJÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY; POSTAVĚNÝ VŠECHNY
ZBYLÉ SLoupY; POSTUPNĚ ZAPOJOVÁNÍ VŠECH LAMP.

25°C

JASNO

PŘÍTOMNI -

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 448, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

POKRAČUJÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY; POKRAČOVÁNÍ V ZAPOJOVÁNÍ
SLoupY

27°C

JASNO

PŘÍTOMNI -

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 448, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

POKRAČUJÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY; ZAPOJENÍ VŠECHNY
ZBYLÉ LAMPY, ROZMADĚČ PŘEPOJEN A UPRÁVEN,
PROVEDENO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH STAVŮ, PROVEDENO
ZKOUŠKY FUNKČNOSTI V.O. A CELKOVÉ
ZPROVOZNEŇÍ.

25°C

JASNO

PŘÍTOMNI -

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 448, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

KONTROLA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE, STOKRŮ A VZETENÍ,
REVIZE CELEHO NOVEHO VEREJNEHO OSVETLENÍ -
- HABROVÁNÍ.

NOVÉ VEREJNÉ OSVETLENÍ BEZ ZÁVAD DLE ČPN.
DEMONTÁŽE BUDOV PROVEDENY V PRŮBĚHU 23. TÝDNE 2026.

KONTROLU PROVEDL:

FSEJ s.r.o.

Vilémov 305, 407 80


provozovna:

Mikulášovická 448, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372

PŘEDÁNÍ STAVBY A PŘEDÁNÍ DO PROVOZU.
NA POŽÁDÁNÍ INVESTORA DOUČPRAVA TERÉNU.
DOPLNĚNÍ TŘI SVĚTEL KTERÉ INVESTOR POŽADOVAL
OPROTÍ PROJEKTU. PŘEDÁNÍ ROZVADĚČE.
V PRŮBĚHU 23 TYDNE BUDOU ODSTRANĚNY SLoupY.
A DOUČPRAVENO PO DEMONTÁŽI. /

1.6.2026

**FSEJ s.r.o.**

Vilémov 305, 407 80

provozovna:

Mikulášovická 445, Velký Šenov

IČ: 28718372, DIČ: CZ28718372